



ENTIDAD: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO

HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00-16:30

TELÉFONO: 5472-1231

DIRECTOR: JOSÉ RAMIRO CUCUL CHOCOJ

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02 DE ABRIL DE 2024

CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2024

### NUMERAL 18 - LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

| NO. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA   | CONTRATO | UBICACIÓN EXACTA                                    | COSTO TOTAL    | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN | BENEFICIARIOS | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | FUNCIONARIO RESPONSABLE                               | CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO  | PROCESO      |
|-----|--|----------|---|----------------|--------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|---|--|--------------|
|     |  |          |   |                |                          |                     |               |                             |   |  |              |
| 1   | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO DE CARRETERA 7E HACIA ALDEA PENIEL, TUCURU, ALTA VERAPAZ                         | 01-2022  | ALDEA PENIEL, TUCURU, ALTA VERAPAZ                  | Q 893,946.00   | CODEDE/ MUNICIPALIDAD    | 180 DÍAS            | 417           | ALIANZA                     | LEONEL VICTORIANO GUZMÁN ARGUETA<br>ALCALDE MUNICIPAL | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA No. 01-2022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO DE CARRETERA 7E HACIA ALDEA PENIEL, TUCURU, ALTA VERAPAZ         | SUSPENDIDO   |
| 2   | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAN ROGELIO ALDEA LOS PINOS, TUCURU, ALTA VERAPAZ                                       | 02-2022  | SAN ROGELIO ALDEA LOS PINOS, TUCURU, ALTA VERAPAZ   | Q 673,000.00   | MUNICIPALIDAD            | 4 MESES             | 886           | CONSTRUCCIONES MOLINA       | LEONEL VICTORIANO GUZMÁN ARGUETA<br>ALCALDE MUNICIPAL | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA No. 02-2022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAN ROGELIO ALDEA LOS PINOS, TUCURU, ALTA VERAPAZ                       | EJECUTADA    |
| 3   | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO RÍGIDO DE ALDEA SEPACAY HACIA ALDEA RAXIHA, TUCURU, ALTA VERAPAZ                 | 03-2022  | ALDEA RAXIHA, TUCURU, ALTA VERAPAZ                  | Q 3,450,000.00 | CODEDE/ MUNICIPALIDAD    | 3 MESES             | 1238          | ÁVALON, S.A.                | LEONEL VICTORIANO GUZMÁN ARGUETA<br>ALCALDE MUNICIPAL | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA No. 03-2022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO RÍGIDO DE ALDEA SEPACAY HACIA ALDEA RAXIHA, TUCURU, ALTA VERAPAZ | EJECUTADA    |
| 4   | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARCELAMIENTO CUCHIL, TUCURU, ALTA VERAPAZ  | 05-2022  | PARCELAMIENTO CUCHIL, TUCURU, ALTA VERAPAZ          | Q 1,645,000.00 | CODEDE/ MUNICIPALIDAD    | 4 MESES             | 398           | CONSTRUCCIONES CIVILES      | LEONEL VICTORIANO GUZMÁN ARGUETA<br>ALCALDE MUNICIPAL | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA No. 05-2022 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARCELAMIENTO CUCHIL, TUCURU, ALTA VERAPAZ                          | EN EJECUCIÓN |
| 5   | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA RAXQUIX, SAN MIGUEL TUCURU, ALTA VERAPAZ  | 06-2022  | ALDEA RAXQUIX, SAN MIGUEL TUCURU, ALTA VERAPAZ      | Q 2,430,000.00 | CODEDE/ MUNICIPALIDAD    | 6 MESES             | 816           | CONSTRUCCIONES CIVILES      | LEONEL VICTORIANO GUZMÁN ARGUETA<br>ALCALDE MUNICIPAL | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA No. 06-2022 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA RAXQUIX, SAN MIGUEL TUCURU, ALTA VERAPAZ                        | EJECUTADA    |
| 6   | CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LOS PINOS, TUCURU, ALTA VERAPAZ  | 04-2022  | ALDEA LOS PINOS, TUCURU, ALTA VERAPAZ               | Q 807,500.00   | CODEDE/ MUNICIPALIDAD    | 5 MESES             | 69            | CONSTRUCCIONES G&G          | LEONEL VICTORIANO GUZMÁN ARGUETA<br>ALCALDE MUNICIPAL | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA No. 04-2022 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LOS PINOS, TUCURU, ALTA VERAPAZ                                      | EJECUTADA    |
| 7   | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CUCANJA HACIA ALDEA VOLCANCITO, TUCURU, ALTA VERAPAZ  |          | ALDEA VOLCANCITO, TUCURU, ALTA VERAPAZ              | Q -            | MUNICIPALIDAD            |                     |               |                             | <b>DESIERTO</b>                                       |  |              |
| 8   | SUMINISTRO EN COMPRA DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA ABASTECIMIENTO VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, TUCURU, ALTA VERAPAZ |          | TUCURU, ALTA VERAPAZ                                | Q -            | MUNICIPALIDAD            |                     |               |                             | <b>DESIERTO</b>                                       |  |              |
| 9   | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO RÍGIDO PARCELAMIENTO NUEVA ESPERANZA, TUCURU, ALTA VERAPAZ                       | 05-2023  | PARCELAMIENTO NUEVA ESPERANZA, TUCURU, ALTA VERAPAZ | Q 1,600,000.00 | MUNICIPALIDAD            | 6 MESES             | 350           | CUARTO MUNDO                | LEONEL VICTORIANO GUZMÁN ARGUETA<br>ALCALDE MUNICIPAL | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA No. 05-2023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO RIGIDO PARCELAMIENTO NUEVA ESPERANZA, TUCURU, ALTA VERAPAZ       | EJECUCIÓN    |



|    |   |         |  |                |                       |          |      |   |  |  |           |
|----|---|---------|--|----------------|-----------------------|----------|------|---|--|--|-----------|
| 10 | CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASERIO SAN SEBASTIAN, TUCURU, ALTA VERAPAZ                       | 02-2023 | CASERIO SAN SEBASTIAN, TUCURU, ALTA VERAPAZ              | Q 769,019.00   | CODEDE/ MUNICIPALIDAD | 5 MESES  | 45   | MULTISERVICIOS RAMIREZ                      | LEONEL VICTORIANO GUZMÁN ARGUETA ALCALDE MUNICIPAL | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA No. 02-2023<br>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASERIO SAN SEBASTIAN TUCURU, ALTA VERAPAZ                        | EJECUCIÓN |
| 11 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ALDEA PANCHEJE, TUCURU, ALTA VERAPAZ                       | 06-2023 | ALDEA PANCHEJE, TUCURU, ALTA VERAPAZ                     | Q 890,000.00   | CODEDE/ MUNICIPALIDAD | 6 MESES  | 60   | INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION J.R. CHUR | LEONEL VICTORIANO GUZMÁN ARGUETA ALCALDE MUNICIPAL | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA No. 06-2023<br>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ALDEA PANCHEJE, TUCURU, ALTA VERAPAZ                       | EJECUCIÓN |
| 12 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE PARCELAMIENTO PANCUS, TUCURU ALTA VERAPAZ                | 03-2023 | PARCELAMIENTO PANCUS, TUCURU ALTA VERAPAZ                | Q 734,166.95   | CODEDE/ MUNICIPALIDAD | 5 MESES  | 49   | MULTISERVICIOS RAMIREZ                      | LEONEL VICTORIANO GUZMÁN ARGUETA ALCALDE MUNICIPAL | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA No. 03-2023<br>CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE PARCELAMIENTO PANCUS, TUCURU, ALTA VERAPAZ               | EJECUCIÓN |
| 13 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CASERIO NUEVA CONCEPCION, TUCURU, ALTA VERAPAZ           | 04-2023 | CASERIO NUEVA CONCEPCION, TUCURU, ALTA VERAPAZ           | Q 731,466.45   | CODEDE/ MUNICIPALIDAD | 5 MESES  | 45   | MULTISERVICIOS RAMIREZ                      | LEONEL VICTORIANO GUZMÁN ARGUETA ALCALDE MUNICIPAL | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA No. 04-2023<br>CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE CASERIO NUEVA CONCEPCION, TUCURU, ALTA VERAPAZ           | EJECUCIÓN |
| 14 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SEPILAPEC, TUCURU, ALTA VERAPAZ                    | 08-2023 | CASERIO SEPILAPEC, TUCURU, ALTA VERAPAZ                  | Q 1,796,382.44 | CODEDE/ MUNICIPALIDAD | 120 DIAS | 371  | C.R. CONSTRUCCIONES                         | LEONEL VICTORIANO GUZMÁN ARGUETA ALCALDE MUNICIPAL | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA No. 08-2023<br>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SEPILAPEC, TUCURU, ALTA VERAPAZ                    | EJECUCIÓN |
| 15 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE PARCELAMIENTO LA FORTALEZA GUAXPOM, TUCURU, ALTA VERAPAZ | 09-2023 | PARCELAMIENTO LA FORTALEZA GUAXPOM, TUCURU, ALTA VERAPAZ | Q 1,627,348.80 | CODEDE/ MUNICIPALIDAD | 72 DÍAS  | 120  | AVALON, SOCIEDAD ANONIMA                    | LEONEL VICTORIANO GUZMÁN ARGUETA ALCALDE MUNICIPAL | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA No. 09-2023<br>CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE PARCELAMIENTO LA FORTALEZA GUAXPOM, TUCURU, ALTA VERAPAZ | EJECUCIÓN |
| 16 | CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (HAMACA) CASERIO PAMPOLVO, TUCURU, ALTA VERAPAZ                    | 10-2023 | CASERIO PAMPOLVO, TUCURU, ALTA VERAPAZ                   | Q 1,122,770.00 | CODEDE/ MUNICIPALIDAD | 130 DÍAS | 375  | MULTISERVICIOS RAMIREZ                      | LEONEL VICTORIANO GUZMÁN ARGUETA ALCALDE MUNICIPAL | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA No. 10-2023<br>CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (HAMACA) CASERIO PAMPOLVO, TUCURU, ALTA VERAPAZ                    | EJECUCIÓN |
| 17 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CUCANJA HACIA ALDEA VOLCANCITO, TUCURU, ALTA VERAPAZ               | 07-2023 | ALDEA VOLCANCITO, TUCURU, ALTA VERAPAZ                   | Q 406,000.00   | CODEDE/ MUNICIPALIDAD | 3 MESES  | 1053 | CONSTRUCTORA MEDITERRANEO                   | LEONEL VICTORIANO GUZMÁN ARGUETA ALCALDE MUNICIPAL | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA No. 07-2023<br>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CUCANJA HACIA ALDEA VOLCANCITO, TUCURU, ALTA VERAPAZ               | EJECUCIÓN |

José Ramiro Cucul Chocó  
Director Municipal de Planificación

